

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2569

จ.นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด อบต.หนองไทร

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
								วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค์วิมลวรรชิตติยราชชนารี	113,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			✓		
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านภัยยาเสพติด ตำบลหนองไทร	400,000.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00			✓		
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	110,000.00	78,000.00	35,000.00	35,000.00	43,000.00	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569		✓	
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสืบสาน ตำนานด่านขุนทด	200,000.00	80,000.00	79,991.00	79,991.00	9.00	21 กุมภาพันธ์ 2569	26 กุมภาพันธ์ 2569			✓
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร	700,000.00	617,400.00	177,624.00	177,624.00	439,776.00	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569		✓	
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส.	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00			✓		
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุภายในตำบลหนองไทร	200,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			✓		

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2569

จ.นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด อบต.หนองไทร

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	लगนามสัญญา	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
								วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
8	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,300,000.00	1,737,600.00	907,200.00	907,200.00	830,400.00	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569		✓	
9	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,200,000.00	8,626,800.00	4,776,400.00	4,776,400.00	3,850,400.00	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569		✓	
10	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก อนุบาล เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาในตำบลหนองไทร	3,300,000.00	2,880,000.00	842,350.00	842,350.00	2,037,650.00	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569		✓	
11	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว)	250,000.00	142,800.00	39,483.00	39,483.00	103,317.00	ตุลาคม 2568	กันยายน 2569		✓	
12	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองไทร	100,000.00	96,950.00	0.00	0.00	96,950.00			✓		
13	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00			✓		
14	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	โครงการส่งนักกีฬาตำบล หนองไทร เข้าร่วม แข่งขันกีฬา กับหน่วยงานอื่น	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00			✓		

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2569

จ.นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด อบต.หนองไทร

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
								วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต	โครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.หนองไทร	150,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	10 มกราคม 2569	10 มกราคม 2569	✓		
16	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต	โครงการงานประเพณีฉลองวันแห่ชัยชนะท้าวสุรนารี	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00			✓		
17	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต	โครงการถวายเทียนพรรษา	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00			✓		
18	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต	โครงการสงเคราะห์การพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้ป่วยด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และ ผู้ไร้ที่พึ่ง	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			✓		
19	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	100,000.00	9,000.00	8,900.00	8,900.00	100.00	28 มีนาคม 2569	3 เมษายน 2569			✓
20	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต	โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ	60,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			✓		
21	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต	โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ	50,000.00	30,000.00	17,550.00	17,550.00	12,450.00	20 มกราคม 2569	22 มกราคม 2569			✓
22	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			✓		

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2569

จ.นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด อบต.หนองไทร

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
								วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการบำรุงและส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของประชาชน	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			✓		
24	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการจัดกิจกรรมในการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	30,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			✓		
25	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้กับเยาวชน ในตำบลหนองไทร	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			✓		
26	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00			✓		
27	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง)	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			✓		
28	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมการดำเนินงาน คณะกรรมการเศรษฐกิจชุมชน ตำบลหนองไทร	30,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			✓		
29	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน	100,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			✓		
30	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			✓		
31	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมบำรุงรักษา สิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			✓		
32	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด ในเขตพื้นที่ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 3	5,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00			✓		

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2569

จ.นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด อบต.หนองไทร

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
								วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร	200,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00			✓		
34	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นแยกโค้งผู้ใหญ่ โชนถึง บึงหนองกระทิง (บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6)	420,000.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00			✓		
35	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก รอบหมู่บ้าน บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00			✓		
36	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วง บ้านนางจ้าวถึงบ้านนายเส บ้านหนองไทร หมู่ ที่ 4	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00			✓		
37	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด ในเขต พื้นที่ บ้านห้วยนา หมู่ที่ 8	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00			✓		
38	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กจากบ้านผู้ช่วย ฟ้าตาถึงสามแยกร้านค้า บ้านไทรงาม หมู่ที่ 9	260,000.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00			✓		
39	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วง บ้านนายไฉถึงบ้านนางจ่อม บ้านหนองไทร หมู่ที่ 4	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00			✓		
40	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายโล บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 1	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00			✓		

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2569

จ.นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด อบต.หนองไทร

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	लगงนามสัญญา	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
								วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
41	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กและเปลี่ยนตะแกรงเหล็ก สีแยกกลาง หมู่บ้านถึงบ้านนางจ่อม บ้านหนองไทร หมู่ที่ 4	450,000.00	369,000.00	0.00	0.00	369,000.00			✓		
42	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นถนนตาลถึง ถนนลาดยาง บ้านดอนแก้ว (บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6)	1,000,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00			✓		
43	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก แยกต่อจากถนน สายที่ 3 สิ้นสุดไรนายเสนอ (บ้านหนองกระโดน หมู่ 2)	360,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00			✓		
44	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้ม ต้นมะขาม บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 2	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00			✓		
45	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นทางรอบหนอง กระทิง บ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ 6	900,000.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00			✓		
46	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายโตด บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 1	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00			✓		
47	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	100,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00			✓		
48	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	มกราคม 2569	มกราคม 2569			✓
49	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด ในเขต พื้นที่ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 7	3,500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00			✓		

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2569

จ.นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด อบต.หนองไทร

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
								วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			✓		
51	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นหนองประตู – ไร่นายอุทัย บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 1	300,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00			✓		
52	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากหมู่บ้านไปคลองลำมะหลอด (บ้านไทรงาม หมู่ 9)	720,000.00	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00			✓		
53	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าโรงเรียนโคกสามัคคี – หนองสะแก จากหน้าบ้านนางหลงมาถึง สี่แยกร้านค้านางประคอง บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ที่ 11	1,400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00			✓		
54	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนม พรรษา พระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	100,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			✓		
55	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	โครงการจัดฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไทร	600,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			✓		

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2569

จ.นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด อบต.หนองไทร

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
								วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
56	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน ส่วนตำบลและประชาชนในพื้นที่	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00			✓		
57	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้านและตำบล	50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00			✓		
58	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	100,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			✓		